





COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

(Provincia di Messina)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

<i>Classe</i> 3	<i>Classe</i> ELABORATI ECONOMICI
<i>N° tavola</i> 3.8	<i>titolo</i> CRONOPROGRAMMA
<i>scala</i> ----	
<i>data</i> Dicembre 2015	
<i>i Progettisti</i>	
 Ing. Giovanni BARONE	 Ing. Pippo PRUITI SCIOLLORITO
<i>// R.U.P.</i>	

OPERE		1° giorno				2° giorno				3° giorno				4° giorno				5° giorno				6° giorno				7° giorno				8° giorno				9° giorno				10° giorno			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Lavori a misura	Scavi, pezzi speciali, posa condotta	€ 161.120,10				Impianto di cantiere e approvvigionamenti				Impianto di cantiere e approvvigionamenti				Posa condotta e pezzi speciali in acciaio				Posa condotta e pezzi speciali in acciaio				Posa condotta e pezzi speciali in acciaio				Posa condotta e pezzi speciali in acciaio				Posa condotta e pezzi speciali in acciaio				Disinfezione e collaudo tubazione				Erogazione acqua			
	Sommano i lavori	€ 161.120,10																																							
	Imp. Avanz. Lavori	€				€				€				€				€				€				€				€				€				€			
	Imp. Avanz. lavori progressivo	€				€				€				€				€				€				€				€				€				€			
Percentuale avanzamento lavori		0,00%				0,00%				0,00%				18,00%				36,00%				54,00%				72,00%				90,00%				100,00%				100,00%			