



REGIONE SICILIA



**Comune di Castell'Umberto**  
(Città Metropolitana di Messina)



**SPORT E PERIFERIE**  
**PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI**  
**EX ART. 15, COMMA 3, DECRETO LEGGE 185/2015**

**RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO**  
**PROSPICIENTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'UMBERTO**  
**E SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI A SERVIZIO DELLO STESSO**

**PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO**

(Adeguate al Prezzario unico Regionale LL.PP. anno 2018)

data : Settembre 2017	agg.to : 26-09-2018	Scala 1:
<b>TAV. 15</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>	

Area Tecnica - Progettazione - LL.PP.

IL PROGETTISTA

Geom. Vincenzo PRUITI

IL RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Vincenzo PRUITI

Il Sindaco  
dr Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL  
CAMPO DI CALCETTO  
PROSPICIENTE L'ISTITUTO  
COMPENSIVO DI  
CASTELL'UMBERTO E  
SISTEMAZIONE AREE ADIACENTE A  
SERVIZIO DELLO STESSO - 1.  
STRALCIO FUNZIONALE"

26-set-2018

Comune di Castell'Umberto

<http://>

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

26-set-2018 - 13-lug-2019

Completamento

0%

Attività

20

Risorse

0

## Attività

2

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Determina a contrarre e scelta modalità di gara	26/09/18	11/10/18
Avviso manifestazione di interesse	26/09/18	11/10/18
Lettera di invito	15/10/18	30/10/18
Ricezione offerte	31/10/18	20/11/18
Espletamento gara	21/11/18	21/12/18
Aggiudicazione gara	24/12/18	08/01/19
Contratto	09/01/19	08/02/19
Determina a contrarre D.L.	09/01/19	24/01/19
Negoziazione	24/01/19	04/02/19
Affidamento D.L.	05/02/19	20/02/19
Sottoscrizione disciplinare D.L.	21/02/19	08/03/19
Installazione cantiere	11/03/19	27/03/19
Demolizioni	11/03/19	08/04/19
Ampliamento campetto	09/04/19	08/05/19
Rifacimento pavimentazioni	09/05/19	24/05/19
Ripristini	27/05/19	14/06/19
Manto in resina	17/06/19	02/07/19
Collocazione nuova tribuna	17/06/19	02/07/19
Chiusura cantiere	03/07/19	09/07/19
Collaudo	10/07/19	12/07/19

Diagramma di Gantt

